Объективная оценка

WorldSkills Санкт–Петербург 2015

Компетенция Электромонтажные работы _____ День конкурса _1,2,3_

Имя участника _____Номер_____

Под-критерий Модуль 1,2: Здоровье и безопасность_____Под-критерий ID_A__

Оценочная ведомость _____ Окончание ввода оценок_____

ID Критерия	Макс. балл	Описание оценки	Требования или номинальный размер	Результат или текущее значение	Балл
		Все крышки закрыты и не повреждены перед подачей напряжения			
A1	5,00	День 1,2 Здоровье и безопасность. Нет нарушений в течение дня			
		Оценка снижается после третьего случая за день			
A2	5,00	День 3 Здоровье и безопасность. Нет нарушений в течение дня			
		Оценка снижается после третьего случая за день			

Максимальныйбалл Под-критерия

10,00

Набранный балл

Объективная оценка

WorldSkills Санкт–Петербург 2015

Компетенция Электромонтажные работы День конкурса 1,2,3

Имя участника _____ Номер _____

Под-критерий Модуль1,2: Пуск установкиа, Под-критерийID B

Оценочная ведомость _____ Окончание ввода оценок _____

ID Критерия	Макс. балл	Описание оценки	Требования или номинальный размер	Результат или текущее значение	Балл
		Проверка схемы, подачи напряжения, включение всех автоматических выключателей	Пуск с первой попытки отсутствие КЗ		
B1	1.0	1.Вкл.QF1			
	1.0	2.Вкл.QF2			
	1.0	3.Вкл.QF3			
	1.0	4.Вкл.QF4			
	1.0	5.Вкл .SB			
	2.0	6.Вкл.SA1.SA2 включение с двух мест			
	1.0	7. Вкл .SA3			
	4.0	8. Эл. счетчик подключен правильно			
	4.0	9.Фото реле BL сработало			
	4.0	10.Датчик движения BK сработал			
	4.0	11.Реле времени KT сработало			
	1.0	12 XS1-розетка подключина правельно			
B2	5.0	1.Нажать S1=M вращается			
	5.0	2.НажатьS2=M вращается в в обратную сторону			
	2.0	3.Сработало реле времени ВЛ6-М			
	3.0	4.Сработало реле времени РВО ПЗ-08			

Максимальный балл Под-критерия

40,00

Набранный балл

Объективная оценка

WorldSkills Санкт–Петербург 2015

Компетенция Электромонтажные работы_____ День конкурса _1,2__

Имя участника _____Номер _____

Под-критерий Модуль 1.: Размеры_____Под-критерийID_C__

Оценочная ведомость _____ Окончание ввода оценок_____

ID Критерия	Макс. балл	Описание оценки	Требования или номинальный размер	Результат или текущее значение	Балл
		Размеры выбираются случайно 10 из 25 возможных	погрешность 2мм		
C1		Размер 1 правильный			
		Размер 2 правильный			
		Размер 3 правильный			
		Размер 4 правильный			
		Размер 5 правильный			
		Размер 6 правильный			
		Размер 7 правильный			
		Размер 8 правильный			
		Размер 9 правильный			
		Размер 10 правильный			

Максимальный балл Под-критерия

10,00

Набранный балл

Объективная оценка

WorldSkills Санкт–Петербург 2015

Компетенция Электромонтажные работы День конкурса _1,2,3___

Имя участника _____ Номер _____

Под-критерий Модуль1,2: Установка оборудования и кабеленесущих систем ____ Под-критерий ID__D

Оценочная ведомость _____ Окончание ввода оценок_____

ID Критерия	Макс. балл	Описание оценки	Требования или номинальный размер	Результат или текущее значение	Балл
		Уровень горизонтали, вертикаль соблюден, оборудование надежно зафиксировано, углы и изгибы соблюдены.	В пределах риски		
D1	1.0	Элемент 1Щиток уровень ,надежно зафиксирован.			
	1.0	элемент 2:ПВХ Кабельканал надежно зафиксирован			
	1.0	элемент 3: Гофротруба - уровень, правильно закреплена скобами, изгиб правильным радиусом, без искажений, стык без зазора			
	1.0	элемент 4:Пвх труба надежно зафиксирована			
	1.0	элемент 5: ПВХ кабельканал 60*40 - уровень, надежно зафиксирован			
	1.0	элемент 6: короб распределительный надежно зафиксирован.			
D2	1.0	Элемент 1Щиток уровень ,надежно зафиксирован.			
	1.0	элемент 2: КМИ11210 надежно зафиксирован			
	1.0	элемент 3: уровень кнопочного поста			
	1.0	элемент4:РВО-П3-08 надежно зафиксирован			

Максимальный балл Под-критерия Набранный балл

10,00

Объективная оценка

WorldSkills Санкт–Петербург 2015

Компетенция Электромонтажные работы _____ День конкурса _1,2,3___

Имя участника _____ Номер _____

Под-критерий Модуль 1,2: Монтаж,разделка проводов и кабелей _____ Под-критерий ID__E

Оценочная ведомость _____ Окончание ввода оценок_____

ID Критерия	Макс. балл	Описание оценки	Требования или номинальный размер	Результат или текущее значение	Балл
		Все проводники надежно закреплены, при осмотре под углом в 90º не видно меди, внутри контактов нет пластиковой изоляции			
E1	6.0	1. ЩР			
	0.5	2. EL1,2,3,4 (1 выбран случайно)			
	0.5	3. кт (1 выбран случайно)			
	0.5	4. SA1,2,3,(1 выбран случайно)			
	0.5	5. BL,BK (1 выбран случайно)			
	0.5	6. XS1 (наличе заземления)			
	0.5	7. Распределительная коробка (1 выбрана случайно)			
E2	5.0	1. ЩР			
	0.5	2. Кнопочный пост			
	0.5	3.QF1,QF2(1 выбран случайно)			

Максимальный балл Под-критерия

15,00

Набранный балл

Объективная оценка

WorldSkills Санкт–Петербург 2015

Компетенция Электромонтажные работы День конкурса _3___

Имя участника _____ Номер _____

Под-критерий Модуль 3: Поиск неисправностей Под-критерий ID__F

Оценочная ведомость _____ Окончание ввода оценок_____

ID Критерия	Макс. балл	Описание оценки	Требования или номинальный размер	Результат или текущее значение	Балл
F3	5.0	Неисправность 1- Найдена правильно			
	5.0	Неисправность 2- Найдена правильно			
	5.0	Неисправность 3- Найдена правильно			

Максимальный балл Под-критерия

15,00

Набранный балл